

Отчет об исполнении краевой адресной инвестиционной программы в 2022 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРВС	РзПр	ПСР	ВР	Рет. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Примечание		
										План по КАИП	факт		План по КАИП	факт
<b>ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ</b>														
<b>Объекты капитального строительства, мероприятия (включенные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)</b>										11 984 023,0		10 883 180,7		
<b>ИТОГО по разделу</b>										10 722 092,5		9 746 239,5		
1										10 337 077,8		9 364 772,8		
1.1	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края									198 976,1		187 072,1		
1.1.1	Строительство гидротехнических сооружений в г. Чита на р. Чита от моста ул. Дроздовского до ул.Свя	АО «Делтапротектранс»	проектирование	098	0406	0710104102	414	02	2021	2022	2023		Срок исполнения ПК перенесен на 2023 год, 15.02.2023 г. получено положительное заключение ГЭ	
1.1.2	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2023	2024		Переразделение бюджетных ассигнований с объекта "Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белника" в рамках одного соглашения	
1.1.3	Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белника	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	02	2022	2024			Переразделение бюджетных ассигнований на объект "Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малета Петровск-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае" в рамках одного соглашения	
1.1.4	Инженерная защита г. Чита от затопления паводковыми водами р. Ингола в Забайкальском крае, левый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025				
1.1.5	Инженерная защита г. Чита от затопления паводковыми водами р. Ингола в Забайкальском крае, правый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025				
1.1.6	Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алегур в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025			Государственные контракты на проектирование и строительство заключены в 2022 году, со сроком исполнения в 2025 году	
				098	0406	07101R0650	414	02				1 350,0	1 350,0	

УТВЕРЖДАЮ:  
 И.о. министра дорожного хозяйства и транспорта  
 Забайкальского края  
 А.В. Бальжиров

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРВС	Р-ЦПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание	
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
1.1.7	Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шингис Шингинского района от затопления паводковыми водами реки Кия в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025			13 650,0	13 650,0	
				098	0406	07101R0650	414	02					1 350,0	1 350,0	
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"															
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)"															
ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края															
1.2.1	Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)	ППК "ВСК"	реконструкция	098	0408	131V753860	414	01	2021	2023			431 861,0	431 861,0	Государственный контракт заключен в 2022 году, со сроком исполнения 2022 год Средства краевого бюджета были исполнены согласно актов выполненных работ.
				098	0408	131V753860	414	02					46 437,4	41 900,0	
Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"															
ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края															
1.3.1	Реконструкция путепровода через железную дорогу и моста через р. Ингода в пгт. Дарасун на автомобильной дороге подъезда к пгт. Дарасун Карымского Района Забайкальского края (1 этап)	ООО "Грасеплюс"	реконструкция	098	0409	3310304315	414	02	2019	2022			1 620,4	1 035,5	Экономия по государственному контракту. Работы завершены
				098	0409	3310304315	414	01					108 259,2	108 259,2	
1.3.2	Реконструкция путепровода через железную дорогу и моста через р. Ингода в пгт. Дарасун на автомобильной дороге подъезда к пгт. Дарасун Карымского Района Забайкальского края (2,3 этапы)	ООО "Мостремстрой"	реконструкция	098	0409	3310304315	414	02	2019	2022			6 606,0	2 847,5	Экономия по государственному контракту. Работы завершены
				098	0409	333R153890	414	01					108 259,2	108 259,2	
1.3.3	Реконструкция моста через р. Шингиса км 11+715 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шонюгуй	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2022	2022			23 143,7	913,7	
1.3.4	Реконструкция моста через р. Урулунгий км 49+648 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-109 Вырка-Досегуй	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2022	2022			4 435,3	99,4	Средства были исполнены согласно актов выполненных работ. Нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.
1.3.5	Реконструкция моста через р. Солонечная на км 69+173 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-009 Шелопугино-Байей	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2021	2022			1 711,7	731,2	
1.3.6	Реконструкция путепровода через железную дорогу км 10+871 на автомобильной дороге Нерчинск-Шонюгуй в Нерчинском районе	ООО "Гипропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2021	2022			4 206,4	-	Неисполнение работ подрядной организацией.
1.3.7	Строительство путепровода через железную дорогу на км 0+814 автомобильной дороги Балаяга-Ямаровка в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края	ООО "СметЛинс"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2021	2022			7 333,1	3 611,8	Средства были исполнены согласно актов выполненных работ. Нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.
1.3.8	Разработка проектной документации объекта "Строительство стационарного пункта весового контроля с устройством автоматизированной системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильной дороге Улан-Удэ-Романова-Нита в Читинском районе Забайкальского края"		проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2022	2022			1 540,1	-	Судебные процедуры с подрядной организацией по устранению допущенных нарушений в рамках казатровых работ.

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРВС	РДПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание	
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
1.4	Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край)"														
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края														
1.4.1	Обеспечение устойчивого сохранения непригодного для проживания жилого фонда	ООО "ДЮМ 2000" ООО "Буритпроектгестарация"	строительство												
				098	0501	281F367483	414	05							
				098	0501	281F367483	414	02-2							
				098	0501	281F367484	412	02-2							
1.5	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"														
	Региональный проект "Чистая вода"														
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края														
1.5.1	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора "Трирежский (Хенонский)"	ООО «Т арм»	строительство	098	0505	272F552430	414	01							
				098	0505	272F552430	414	02	2020	2022	2022	2022			
				098	0505	272F552430	414	01							
1.5.2	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора ВНС "Сел'н-Гора"	ООО "ДВСК"	строительство	098	0505	272F552430	414	02	2020	2022	2022				
				098	0505	272F552430	414	01							
				098	0505	272F552430	414	02	2020	2022	2022				
1.5.3	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС "Рухов"	ООО "ДВСК"	строительство	098	0505	272F552430	414	01							
				098	0505	272F552430	414	02	2020	2022	2022				
				098	0505	272F552430	414	01							
1.5.4	Станция очистки воды в пгт Оловянная	ООО "Стройити"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
1.5.5	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Авангард плюс" поддуловый водозабор сельского поселения "Дунаевское" муниципального района "Среднекинский район"	ООО "Стройити"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023				
				098	0505	272F552430	414	02							
				098	0505	272F5524									

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РАИР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание	
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
1.5.6	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Коммунальщик" сельского поселения "Угловское" муниципального района "Угловский район"	ООО "Транстрой"	строительство	098	0505	272Е552430	414	01	2022	2023			169,2	169,2	Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2023 года.
				098	0505	272Е552430	414	02							
1.5.7	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на централизованной водоснабжения Хилокского муниципального района "Хилокский район"	ООО "Стройлито"	строительство	098	0505	272Е552430	414	01	2022	2023			732,3	15 086,8	Передпроектные ассигнований в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из ФБ, заключенным между Министром России и Правительством Забайкальского края. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2023 года.
				098	0505	272Е552430	414	02							
1.5.8	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора "Речной" № 22-70, ЦВС скважина группового водозабора "Речной" № 22-70БИС" городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272Е552430	414	01	2022	2023			87 726,4	87 726,4	Государственные контракты заключены в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год
				098	0505	272Е552430	414	02							
1.5.9	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272Е552430	414	01	2022	2024				1 614,3	Передпроектные ассигнований в соответствии с соглашением заключенным между Министром России и Правительством Забайкальского края. Срок ввода объекта в эксплуатацию 2024 год.
				098	0505	272Е552430	414	02							
1.5.10	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	272Е552430	414	01	2022	2023			405 996,8	405 996,8	Государственные контракты заключены в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год
				098	0505	272Е552430	414	02							
1.5.11	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	272Е552430	414	01	2022	2023			526 082,6	484 451,9	Передпроектные ассигнований в соответствии с соглашением заключенным между Министром России и Правительством Забайкальского края. Государственный контракт на строительство заключен в 2022 году, со сроком исполнения в 2023 году.
				098	0505	272Е552430	414	02							
1.6	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края	Ремонтный проект "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)"											252 279,2	252 279,2	
1.6.1	Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района	ООО "Стройлито"	строительство	098	0605	082G750250	414	02	2021	2023			8 303,5	8 303,5	
				098	0605	082G750250	414	01							
1.6.2	Реконструкция очистных сооружений г. Хилок	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0605	082G750250	414	02	2021	2023			158 780,0	158 780,0	Срок ввода объекта в 2023 году
				098	0605	082G75025F	414	01							
1.6.3	Строительство очистных сооружений в п.г.т. Жипхеген в Хилокском районе	ООО "Стройцентр-Бирютек"	строительство	098	0605	082G750250	414	02	2021	2023			28 553,1	28 553,1	
				098	0605	082G75025F	414	01							
				098	0605	082G75025F	414	02					17 115,8	17 115,8	
				098	0605	082G75025F	414	02					349,3	349,3	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРВС	Р/ЦР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание			
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт				
1.7	Государственная программа развития образования Забайкальского края на 2014-2025 годы																
Развитие общего образования																	
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края																
1.7.1	Школа-детский сад в п. Морзон	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0702	14204Ц5050	414	02	2020	2022			2 368 248,3	2 191 644,2			
													61 037,0	61 036,8			
1.7.2	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, мкр. "Доброутный"	ООО "Кинг-95"	строительство	098	0702	1420455050	414	01	2021	2022							
																198 643,8	198 643,8
																4 054,0	4 054,0
																34 717,0	34 357,5
																30 671,6	30 671,6
																625,9	625,9
1.7.3	Строительство школы на 250 мест в селе Александровский-Завод Александрово-Завольского района Забайкальского края		строительство	098	0702	142Е104120	414	02	2020	2023							
															23 280,7	23 280,7	
															23 269,5	23 269,5	
															95 545,3	95 499,2	
1.7.4	Школа в г. Нерчинск		актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022							
															113,4		
1.7.5	"Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест" в городском округе "Города Чита", мкр. Капталский"	ООО "Школа будущего"	строительство	098	0702	142Е153050	415	01	2022	2022							
															504 325,6	504 325,6	
1.7.6	Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест в железнодорожном административном районе г. Читы	ООО "Школа будущего - Железнодорожный"	строительство	026	0702	142Е153050	415	02	2022	2023							
															284 083,6	284 083,6	
1.7.7	Школа в с. Валата Петровск-Забайкальского района	ООО "Сфера"	строительство	098	0702	14204Ц5050	414	02-2	2019	2023							
															66 062,5	63 050,6	
1.7.8	Школа в пгт. Забайкальск	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022	2022						
															82,6	82,6	
1.7.9	Школа в г. Сретенск	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022	2022						
															73,1	73,1	
1.7.10	Школа в с. Засолка Читинского района	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022	2022						
															60,3	60,3	
1.7.11	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, ул. Садовая, 2а	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022	2022						
															61,6	61,6	
1.7.12	Школа в п. Дарусун Карымского района	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022	2022						
															79,7	79,7	
1.7.13	Школа в п. Атамановка Читинского района	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022	2022						
															73,7	73,7	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРЭС	РЭП	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Примечание
										План по КАИП	факт	
<b>Развитие дошкольного образования</b>												
1.7.14	Детский сад по адресу: с. Акша	ООО "Тюхомуе" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	098	0701	14108R4920	415	01	2022	2023		
				098	0701	14108R4920	415	02			1 044 444,6	1 044 443,0
				098	0701	14108R4920	415	01	2022	2023	110 739,4	110 737,9
				098	0701	14108R4920	415	02			10 952,2	10 952,1
1.7.15	Детский сад по адресу: г. Борзя, микрорайон Борзя-3	ООО "Тюхомуе" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023		
				098	0701	14108R4921	415	02			133 222,0	133 222,0
				098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023	13 175,8	13 175,8
				098	0701	14108R4921	415	02			2,2	2,2
1.7.16	Детский сад по адресу: с. Домна	ООО "Звезда"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023		
				098	0701	14108R4920	414	02			76 664,4	76 664,4
				098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023	7 582,2	7 582,2
1.7.17	Детский сад по адресу: с. Смолянка, микрорайон Дюбровский	ООО "Тюхомуе"	строительство	098	0701	14108R4920	414	02	2022	2023		
				098	0701	14108R4920	414	02	2022	2023	76 664,4	76 664,4
				098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023	7 582,2	7 582,2
1.7.18	Детский сад по адресу: с. Углан	ООО "Тюхомуе"	строительство	098	0701	14108R4920	414	02	2022	2023		
				098	0701	14108R4920	415	02			161 578,5	161 578,5
				098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023	15 980,3	15 980,3
1.7.19	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. 1-й Коллективная	ООО "Тюхомуе" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023		
				098	0701	14108R4920	415	02			1,2	1,2
1.7.20	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. Новобурлаварная, 60	ООО "Тюхомуе" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023		
				098	0701	14108R4921	415	02			161 578,5	161 578,5
				098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023	15 980,3	15 980,3
				098	0701	14108R4921	415	02			1,2	1,2
1.7.21	Детский сад по адресу: г. Петровск-Забайкальский	ООО "Регион-Строй"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023		
				098	0701	14108R4920	414	02	2022	2023	76 664,4	76 664,4
				098	0701	14108R4920	414	02	2022	2023	7 582,2	7 582,2
1.7.22	Детский сад по адресу: г. Чита, микрорайон Капшаевский	ООО "Алюком"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023		
				098	0701	14108R4920	414	02			76 664,4	76 664,4
				098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023	7 582,2	7 582,2
1.8	<b>Обеспечение многообразия услуг организаций культуры</b>											
	<b>Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"</b>											
	<b>ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края</b>											
	<b>Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"</b>											
1.8.1	Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол" г. Улан-Удэ	ООО "Бурятпроектстравадрия"	реконструкция	098	0801	151A154560	414	01	2022	2024		
				098	0801	151A154560	414	02-2			16 794,4	16 794,4
				098	0801	151A154560	414	02-2			55 981,5	55 981,5
1.8.2	Реконструкция здания ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"	ООО "Звезда"	реконструкция	098	0801	1510804122	414	02-2	2019	2022		
				098	0801	1510804122	414	02-2	2019	2022	63 179,2	63 179,2
1.9	<b>Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"</b>											
	<b>Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"</b>											
	<b>ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края</b>											
1.9.1	Спортивный зал для занятий боксом по адресу: г. Чита, ул. Нагорная, 91	ООО "Стройком"	строительство	098	1102	1840715050	414	02-2	2022	2022		
				098	1102	1840715050	414	02-2	2022	2023	3 570,4	3 068,1
1.9.2	Универсальный спортивный зал в г. Краснокаменск	ООО "ДВСК"	строительство	098	1102	1840704770	414	02-2	2022	2023		
				098	1102	1840704770	414	02-2	2022	2023	61 784,0	55 550,2
1.10	<b>Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий"</b>											
	<b>Создание и развитие инфраструктур на сельских территориях</b>											
	<b>ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края</b>											
1.10.1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, 78	ООО «АЛКОМ»	строительство	098	1102	32303R5760	414	01	2021	2022		
				098	1102	32303R5760	414	02			494 656,3	464 804,5
				098	1102	32303R5760	414	06	2021	2023	78 394,7	78 394,7
				098	1102	32303R5760	414	01			2 407,8	2 407,8
				098	1102	32303R5760	414	02			24 000,0	665,6
				098	1102	32303R5760	414	01	2021	2023	14 929,1	14 929,1
				098	1102	32303R5760	414	02			458,6	458,6
				098	1102	32303R5760	414	01	2021	2022	67 472,4	67 472,4
				098	1102	32303R5760	414	02			2 072,5	2 072,5
				098	1102	32303R5760	414	06	2021	2022	10 000,0	3 484,6
				098	1102	32303R5760	414	01	2021	2022	8 170,4	8 170,4
				098	1102	32303R5760	414	02			251,0	251,0
1.10.2	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская)	ООО СК «Конкурент»	строительство	098	1102	32303R5760	414	01	2021	2022		
				098	1102	32303R5760	414	02			251,0	251,0

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРВС	РДПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году	Примечание
										План по КАИП	факт		
1.10.3	Строительство очных сооружений пгт. Приуральск, Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:17:180130:105	ООО "Стройцентр-Иркутск"	строительство	098	0605	32303R5760	414	01	2022	2023	87 991,2	87 991,2	Государственные контракты на
1.10.4	Догова аренда по адресу: Забайкальский край, пгт. Приуральск, МКР. 1, строение № 24	АО "Коммунальник"	строительство	098	1102	32303R5760	414	01	2022	2023	124 462,3	124 462,3	Государственные контракты на строительство заключены в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год
1.10.5	Семейный дом культуры в пгт Аксеново-Зиневское	ИП ЖАЛГАЛОВ Б.Б.	строительство	098	0801	32303R5760	414	01	2022	2023	65 508,5	65 508,5	
1.11	Национальный проект "Здравоохранение"												
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"													
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)"													
1.11.1	КЦУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края			098	0901	164N4S2460	414	01	2022	2024	2 200 368,9	2 200 368,9	
1.11.1	Краевая детская клиника больницы в г. Чите	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0901	164N4S2460	414	02	2022	2024	2 002 335,7	2 002 335,7	Государственный контракт на строительство заключен в 2022 году, со сроком исполнения 2024 год
1.12	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"												
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации													
1.12.1	Обеспечение жильем помещенными детей-сирот		строительство	098	1004	17301R0820	414	01	2022	2022	436 610,0	438 961,6	Оплата выполненных работ по строительству 142 жилых помещений в п. Агинское, г. Баян, пг. Борзинское, пг. Денногорское, Гродовском округе "Города Чита" Объекты планируются к сдаче в 2023 году
2	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края												
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"												
2.1.1	Подготовка жилых помещений из жилищного Фонда Забайкальского края по договорам социального найма многодетным семьям		приобретение	017	1006	1730404410	412	02	2022	2022	316 514,8	312 966,7	Приобретено 3 квартиры
2.1.2	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа		приобретение	017	0501	2820104970	412	02	2022	2022	5 561,6	5 561,6	Приобретена 1 квартира
2.1.3	Обеспечение жильем помещенными детей-сирот		приобретение	017	1004	17301R0820	412	01	2022	2022	260 013,7	257 662,1	
3	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края												
3.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"												
3.1.1	Реконструкция, создание и эксплуатация объектов теплообеспечения на территории п. Первомайский Шилкинского района Забайкальского края	ООО СПК "Первомайский" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	099	0502	2710104117	415	02	2022	2023	68 500,0	68 500,0	Реконструкция котельной в п. Первомайске, в рамках реализации концессионного соглашения со сроком на 15 лет
Объекты капитального строительства, мероприятия (крупные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (субсидии на осуществление капитальных вложений)													
1	ИТОГО по разделу												
1.1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края												
Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"													
Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)"													
Городской округ "Город Чита"													
Строительство проледейбонной линии для проделания проледейбонного маршрута № 1 "Дело - Дорожная больница до п. Кашица (пересечение ул. Прохорова - Карповский тракт)													
1.1.1	МП "ДМРСУ"	строительство	098	0408	131G451080	540	01	2021	2022	186 150,4	186 148,4	Строительство завершено в 2022 году	
			098	0408	131G451080	540	02	2021	2022	3 331,5	3 331,5		

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРЭС	Р-Пр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание	
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
1.1.2	Закрытие котельной по ул. Верхонская с переводом потребителя на централизованное теплоснабжение	ООО "А.РМ-1"	строительство	046	0605	082G451080	540	01	2021	2022	2022	67 217,2	67 217,2	Мероприятие завершено в 2022 году	
1.1.3	Закрытие котельной по ул. Шилова, 99 с переводом потребителя на централизованное теплоснабжение	ООО "А.РМ-1"	строительство	046	0605	082G451080	540	01	2021	2022	2022	11 656,5	11 656,1	Мероприятие завершено в 2022 году	
1.1.4	Строительство теплоотрава в районе СибВО (1-ый и 2-ой этап)	АО "Томскэнергообл"	строительство	046	0605	082G451080	540	01	2021	2022	2022	152 236,7	152 236,7	Строительство завершено в 2022 году	
				046	0605	082G451080	540	02				562,1	562,1		
Объекты капитального строительства, мероприятия (включенные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений)															
Итого по разделу															
				419 560,5								419 560,5	357 067,1	0,0	
1				419 560,5								419 560,5	357 067,1	0,0	
1.1				63 895,1								63 895,1	4 290,9	0,0	
Муниципальный район "Тунгочоенский район"															
1.1.1	Реконструкция автомобильной дороги местного значения в поселке Вершино-Дарасунский, соединяющей автомобильные дороги регионального значения Шилка-Вершино-Дарасунский и Вершино-Дарасунский-Усули	КГУП "Автомобильные дороги Завайкалья"	реконструкция	098	0409	3320174317	522	02	2022	2023		63 895,1	4 290,9	Средства краевого бюджета были исполнены согласно актов выполненных работ.	
Городской округ "Город Чита"												355 665,4	352 776,2	0,0	
1.1.2	Строительство подъездных дорог к школе в мкр. Октябрьский	МПГ "ДМРСУ"	строительство	098	0409	3320174317	522	02	2021	2022	2022	110 116,8	107 227,5	Экономия по государственному контракту. Строительство завершено в 2022 году	
1.1.3	Строительство участка автомобильной дороги в мкр. Сенная падь Чита	ООО "Звезда"	строительство	098	0409	3320174317	522	02	2021	2023		22 889,3	22 889,3	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году	
1.1.4	Реконструкция автомобильной дороги ул. Новобудыверная от ул. Шилова до ул. Журавлева	МПГ "ДМРСУ"	реконструкция	098	0409	333R153940	540	02	2021	2024		222 659,3	222 659,3	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году	