

УТВЕРЖАЮ:
И.о. министра дорожного хозяйства и транспорта
Забайкальского края
А.В. Бальжиров

Отчет об исполнении краевой адресной инвестиционной программы в 2022 году

														(тыс. рублей)	
№ п/п	Наименование	Застройщик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРЭС	Р/лр	ПСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание	
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
Объекты капитального строительства, мероприятия (включенные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)															
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЙОНАМ															
ИТОГО по разделу															
Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края															
1	Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов"														
1.1	ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края														
1.1.1	Строительство гидротехнических сооружений в г. Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья	АО «Лентипротректанс»	проектирование	098	0406	07101R0650	414	02	2021	2022	2023	11 904,0		Срок исполнения ПК перенесен на 2023 год, 15.02.2023 г. получено положительное заключение ГЭ	
1.1.2	Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малая Петровка-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2023		101 281,3	108 824,0	Государственный контракт на строительство заключен в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год. Переадресование бюджетных ассигнований с объекта "Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковылина до моста по ул. Генерала Белкина" в рамках одного соглашения	
				098	0406	07101R0650	414	02				10 016,8	10 762,8		
1.1.3	Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковылина до моста по ул. Генерала Белкина	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2024		14 353,4	6 810,7	Государственный контракт на проектирование и строительство заключен в 2022 году, со сроком исполнения 2024 год. Переадресование бюджетных ассигнований на объект "Строительство инженерных сооружений для защиты с. Малая Петровка-Забайкальского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае" в рамках одного соглашения	
				098	0406	07101R0650	414	02				1 419,6	673,6		
1.1.4	Инженерная защита г. Чита от затопления паводковыми водами Р. Ингода в Забайкальском крае, левый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025		15 800,0	15 800,0		
				098	0406	07101R0650	414	02				1 563,6	1 563,6		
1.1.5	Инженерная защита г. Чита от затопления паводковыми водами Р. Ингода в Забайкальском крае, правый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025		11 500,0	11 500,0	Государственные контракты на проектирование и строительство заключены в 2022 году, со сроком исполнения в 2025 году	
				098	0406	07101R0650	414	02				1 137,4	1 137,4		
1.1.6	Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Амур в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025		13 650,0	13 650,0		
				098	0406	07101R0650	414	02				1 350,0	1 350,0		

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	Р-ЛПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.1.7	Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шиги Шигинского района от затопления паводковыми водами реки Кия в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07101R0650	414	01	2022	2025		13 650,0	13 650,0	
				098	0406	07101R0650	414	02				1 350,0	1 350,0	
1.2	Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"													
	Региональный проект "Развитие региональный аэропортов и маршрутов (Забайкальский край)"													
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											478 298,4	473 761,0	
1.2.1	Реконструкция аэропортового комплекса с. Чара (Забайкальский край)	ППК "ВСК"	реконструкция	098	0408	131V753860	414	01	2021	2023		431 861,0	431 861,0	Государственный контракт заключен в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год Средства краевого бюджета были исполнены согласно актов выполненных работ.
				098	0408	131V753860	414	02				46 437,4	41 900,0	
1.3	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											158 855,9	117 498,3	0,0
1.3.1	Реконструкция путепровода через железную дорогу и моста через р. Ингода в пгт. Дарасун на автомобильной дороге подъезда к пгт. Дарасун Карымского района Забайкальского края (1 этап)	ООО "Грасалпнос"	реконструкция	098	0409	3310304315	414	02	2019	2022	2022	1 620,4	1 035,5	Экономия по государственному контракту. Работы завершены
1.3.2	Реконструкция путепровода через железную дорогу и моста через р. Ингода в пгт. Дарасун на автомобильной дороге подъезда к пгт. Дарасун Карымского района Забайкальского края (2,3 этапы)	ООО "Мостремстрой"	реконструкция	098	0409	333R153890	414	01	2019	2022	2022	6 606,0	2 847,5	Экономия по государственному контракту. Работы завершены
				098	0409	333R153890	414	01				108 259,2	108 259,2	
1.3.3	Реконструкция моста через р. Шиги на км 69+173 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шоноутуй	ООО "Тинпропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2022	2022	2022	23 143,7	913,7	
1.3.4	Реконструкция моста через р. Урулунтуй км 49+648 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-109 Бырка-Досатуй	ООО "Тинпропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2022	2022	2022	4 435,3	99,4	Средства были исполнены согласно актов выполненных работ. Нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.
1.3.5	Реконструкция моста через р. Солонечная на км 69+173 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-009 Шелонгутино-Байкай	ООО "Тинпропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2021	2022	2022	1 711,7	731,2	
1.3.6	Реконструкция путепровода через железную дорогу км 10+871 на автомобильной дороге Нерчинск-Шоноутуй в Нерчинском районе	ООО "Тинпропроект"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2021	2022	2022	4 206,4	-	Неисполнение работ подрядной организацией.
1.3.7	Строительство путепровода через железную дорогу на км 0+814 автомобильной дороги Байгата-Ямаровка в Петропавловском районе Забайкальского края	ООО "Сметалпнос"	проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2021	2022	2022	7 333,1	3 611,8	Средства были исполнены согласно актов выполненных работ. Нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями.
1.3.8	Разработка проектной документации объекта "Строительство стационарного пункта весового контроля с устройством автоматизированной системы динамического контроля массы движущихся транспортных средств на автомобильной дороге Улан-Удэ-Романовка-Чита в Читинском районе Забайкальского края"		проектирование	098	0409	3310304315	414	02	2022	2022	2022	1 540,1	-	Судебные процедуры с подрядной организацией по устранению допущенных нарушений в рамках казатровых работ.

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РДПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание	
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
1.4	Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Забайкальский край)"														
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											1 143 887,0	443 467,7		
1.4.1	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда	ООО "ДОМ 2000" ООО "Бурятпроектстаравиши" строительство		098	0501	281F367483	414	05	2021	2023		853 811,2	351 095,2	Осуществляется строительство двух домов в г. Чита для переселения граждан из аварийного жилищного фонда: 1) 170-квартирный дом по адресу: мкр Молодежный, 7- срок исполнения государственного контракта 1 октября 2023 года; 2) 160-квартирный дом по адресу: мкр Молодежный, 3 - срок исполнения 1 ноября 2022 года. Неисполнение обусловлено оставлением от плана графика выполненных работ подрядной организацией. ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края ведётся претензионная работа, срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 1 апреля 2023 года.	
				098	0501	281F367484	412	05				271 322,4	74 950,5		Приобретено 29 квартир на вторичном рынке недвижимости. Неисполнение обусловлено отсутствием на рынке жилья, удовлетворяющим требованиям СНиП и процедурой размещения на электронной площадке заявки продавца.
				098	0501	281F367484	412	02-2				17 422,0	17 422,0		
1.5	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края" Региональный проект "Чистая вода"														
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											1 132 315,4	1 132 315,3		
1.5.1	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора "Трирежский (Хенононский)"	ООО «Гарм»	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2020	2022	2022	1 132 315,4	1 132 315,3	Объект введен в эксплуатацию 4 февраля 2022 года	
				098	0505	272F552430	414	02					27 404,8		27 404,8
1.5.2	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин водозабора ВНС "Самун-Гора"	ООО "ДВСК"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2020	2022	2022	37 291,0	35 676,8	Исполнение осуществлялось согласно актам выполненных работ. Ввод объекта планируется до 1 апреля 2023 г.	
				098	0505	272F552430	414	02					761,1		728,1
1.5.3	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ВНС "Рахов"	ООО "ДВСК"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2020	2022	2022	22 431,1	22 431,1	Ввод объекта планируется до 1 апреля 2023 г.	
				098	0505	272F552430	414	02					457,8		457,8
1.5.4	Станция очистки воды в пгт Оловянная	ООО "Стройскит"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023	591,1	13 635,5	Перераспределение ассигнований в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из ФБ, заключенным между Минстроем России и Правительством Забайкальского края. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2023 года.	
				098	0505	272F552430	414	02					12,0		278,3
1.5.5	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Авангард плюс" подрусловый водозбор сельского поселения "Дуневское" муниципального района "Среднекинский район"	ООО "Стройскит"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023	2023	1 242,7	15 474,3	Перераспределение ассигнований в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из ФБ, заключенным между Минстроем России и Правительством Забайкальского края. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2023 года.	
				098	0505	272F552430	414	02					25,3		315,9

№ п/п	Наименование	Застройщик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РДПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.5.6	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на источнике водоснабжения ООО "Коммунальник" сельского поселения "Угловское" муниципального района "Угловский район"	ООО "Транстрой"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023		169.2	169.2	Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2023 года.
				098	0505	272F552430	414	02				3,5	3,5	
1.5.7	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина № 66-Н-17 (ЦРБ) городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"	ООО "Стройсити"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023		732,3	15 086,8	Перераспределение ассигнований в соответствии с заключенным Соглашением о предоставлении субсидии из ФБ, заключенным между Министром России и Правительством Забайкальского края. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2023 года.
				098	0505	272F552430	414	02				15,0	308,0	
1.5.8	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на ЦСВ скважина группового водозабора "Речной" № 22-70, ЦВС скважина группового водозабора "Речной" № 22-70/ВИС" городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023		87 726,4	87 726,4	Государственные контракты заключены в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год
				098	0505	272F552430	414	02				1 790,5	1 790,5	
1.5.9	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2024		-	1 614,3	Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением заключенным между Министром России и Правительством Забайкальского края. Срок ввода объекта в эксплуатацию 2024 год.
				098	0505	272F552430	414	02				-	32,9	
1.5.10	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 2 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023		405 996,8	405 996,8	Государственные контракты заключены в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год
				098	0505	272F552430	414	02				8 286,1	8 286,1	
1.5.11	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Центральный водозабор ВНС № 3 г. Чита	ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"	строительство	098	0505	272F552430	414	01	2022	2023		526 082,6	484 451,9	Перераспределение бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением заключенным между Министром России и Правительством Забайкальского края. Государственный контракт на строительство заключен в 2022 году, со сроком исполнения в 2023 году.
				098	0505	272F552430	414	02				10 736,7	9 886,9	
1.6	Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"													
	Региональный проект "Сохранение озера Байкал (Забайкальский край)"													
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											252 279,2	252 279,2	
1.6.1	Строительство очистных сооружений п. Тарбатовый Петровск-Забайкальского района	ООО "Стройсити"	строительство	098	0605	082G750250	414	01	2021	2023		8 303,5	8 303,5	
				098	0605	082G750250	414	02				473,4	473,4	
				098	0605	082G750250	414	02				158 780,0	158 780,0	
				098	0605	082G750250	414	02				3 240,4	3 240,4	
				098	0605	082G75025F	414	01	2021	2023		34 183,4	34 183,4	Срок ввода объекта в 2023 году
				098	0605	082G75025F	414	02				697,6	697,6	
				098	0605	082G750250	414	01				28 553,1	28 553,1	
				098	0605	082G750250	414	02				582,7	582,7	
				098	0605	082G75025F	414	01	2021	2023		17 115,8	17 115,8	
				098	0605	082G75025F	414	02				349,3	349,3	
1.6.3	Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхетен в Хилокском районе	ООО "Стройцентр-Иркутск"	строительство	098	0605	082G75025F	414	01	2021	2023		17 115,8	17 115,8	
				098	0605	082G75025F	414	02				349,3	349,3	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственных контрактов)	Виды выполняемых работ	ГРВС	РПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.7	Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы"													
	Развитие общего образования													
	ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											2 368 248,3	2 191 644,2	
				098	0702	14204Ц5050	414	02				61 037,0	61 036,8	Неиспользованные остатки безвозмездных поступлений от ОАО "РЖД" в сумме 132,7 млн. рублей восстановлены в 2023 году,
1.7.1	Школа-детский сад в п. Морзон	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0702	14204Ц5050	414	06	2020	2022		545 896,7	413 240,4	Ввод объекта планируется до 01.04.2023 г.
				098	0702	1420455050	414	01				226 983,9	226 983,9	
				098	0702	142E152300	414	01				198 643,8	198 643,8	Завершен I этап строительства, получен акт
				098	0702	142E152300	414	02				4 054,0	4 054,0	ввода в эксплуатацию
1.7.2	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, мкр. "Добротный"	ООО "Кинг-95"	строительство	098	0702	142E152300	414	02	2021	2022		34 717,0	34 357,5	В 2023 году завершение работ по
				098	0702	142E152300	414	01				30 671,6	30 671,6	благоустройству
				098	0702	142E152300	414	02				625,9	625,9	
				098	0702	142E152300	414	01				235 280,7	235 280,7	
				098	0702	142E152300	414	02	2020	2023		23 269,5	23 269,5	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2023
				098	0702	142E104120	414	02				95 545,3	95 499,2	году
				098	0702	142E152000	414	01				40 416,7	-	
1.7.4	Школа в г. Нерчинск		актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022		113,4	-	Актуализация ПСД будет проведена в 2023 году.
1.7.5	"Средняя общеобразовательная школа на 800 учебных мест" в городском округе "Город Чита", мкр. Каптанский"	ООО "Школа будущего"	строительство	098	0702	142E153050	415	01	2022	2022		504 325,6	504 325,6	Строительство в рамках концессионного
				098	0702	142E153050	415	02				10 292,5	10 292,5	завершено. Строительство I этапа
1.7.6	Средняя общеобразовательная школа на 800 учебных мест в железнодорожном административном районе г. Читы	ООО "Школа будущего - Железнодорожный"	строительство	026	0702	142E153050	415	01	2022	2023		284 083,6	284 083,6	Строительство в рамках концессионного
														завершено. Концессионное соглашение заключено в 2022 году, ввод в эксплуатацию
														предусмотрен на 2023 год.
														Сроки реализации Концессионного
														соглашения 2022-2037 гг.
1.7.7	Школа в с. Былята Петровск-Забайкальского района	ООО "Сфера"	строительство	098	0702	14204Ц5050	414	02-2	2019	2023		66 062,5	63 050,6	Государственный контракт расторгнут, в
														связи с невыполнением условий контракта
														подрядной организацией.
														Для завершения работ и ввода в
														эксплуатацию заключен государственный
														контракт в 2023 году
1.7.8	Школа в пгт. Забайкальск	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022		82,6	82,6	
1.7.9	Школа в г. Сретенск	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022		73,1	73,1	
1.7.10	Школа в с. Засонка Читинского района	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022		60,3	60,3	Проведение корректировки проектно-
														сметной документации.
														В рамках реализации концессионных
														соглашений планируется строительство с
1.7.11	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, ул. Садовая, 2а	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022		61,6	61,6	2023 года пяти школ (пгт Забайкальск,
														с Засонка, с. Соленка, п. Дарасун, п.
														Атаманова)
1.7.12	Школа в п. Дарасун Карымского района	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022		79,7	79,7	
1.7.13	Школа в п. Атамановка Читинского района	ООО "Забайкальская научно-инженерная компания и ассоциация"	актуализация проектно-сметной документации	098	0702	1420404102	414	02	2022	2022		73,7	73,7	

Проведение корректировки проектно-сметной документации. В рамках реализации концессионных соглашений планируется строительство с 2023 года пяти школ (пгт Забайкальск, с.Засонка, с.Смоленка, п.Дарасун, п.Атамановка)

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРВС	РДПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание	
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт		
			Развитие дошкольного образования												
1.7.14	Детский сад по адресу: с. Акша	ООО "Тюколение" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	098	0701	14108R4920	415	01	2022	2023		1 044 444,6	1 044 443,0	Строительство в рамках концессионного соглашения до 2025 года, срок ввода в эксплуатацию в 2023 году	
1.7.15	Детский сад по адресу: г. Борзя, микрорайон Борзя-3	ООО "Тюколение" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023		110 739,4	110 737,9	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году	
1.7.16	Детский сад по адресу: с. Домна	ООО "Звезда"	строительство	098	0701	14108R4920	415	01	2022	2023		10 952,2	10 952,1	Строительство в рамках концессионного соглашения до 2025 года, срок ввода в эксплуатацию в 2023 году	
1.7.17	Детский сад по адресу: с. Смоленка, микрорайон Доробротный	ООО "Тюколение"	строительство	098	0701	14108R4920	415	02	2022	2023		133 222,0	133 222,0	Строительство в рамках концессионного соглашения до 2025 года, срок ввода в эксплуатацию в 2023 году	
1.7.18	Детский сад по адресу: с. Углан	ООО "Тубайр"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023		13 175,8	13 175,8	Строительство в рамках концессионного соглашения до 2025 года, срок ввода в эксплуатацию в 2023 году	
1.7.19	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. 1-Коллективная	ООО "Тюколение будущего" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14108R4920	414	02	2022	2023		2,2	2,2	эксплуативно в 2023 году	
1.7.20	Детский сад по адресу: г. Чита, ул. Новобульварная, 60	ООО "Тюколение будущего" (по концессионному соглашению)	строительство	098	0701	14108R4920	415	01	2022	2023		76 664,4	76 664,4	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году	
1.7.21	Детский сад по адресу: г. Петровск-Забайкальский	ООО "РетинСтрой"	строительство	098	0701	14108R4920	414	02	2022	2023		7 582,2	7 582,2	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году	
1.7.22	Детский сад по адресу: г. Чита, микрорайон Капшаковский	ООО "Алюком"	строительство	098	0701	14108R4920	414	01	2022	2023		76 664,4	76 664,4	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году	
1.8		Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"										305 765,4	305 765,4		
			Обеспечение многообразия услуг организаций культуры												
	ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											305 765,4	305 765,4		
1.8.1	Реконструкция здания ИКУ "Забайкальский государственный театр кукол "Ридзевское царство"	ООО "Бурятпроектстрава"	реконструкция	098	0801	151A154560	414	01	2022	2024		169 810,3	169 810,3	Государственный контракт на строительство заключен в 2022 году, со сроком исполнения в 2024 год	
1.8.2	Реконструкция здания ГАУК "Забайкальский краевой драматический театр"	ООО "Звезда"	реконструкция	098	0801	1510804122	414	02-2	2019	2022	2022	63 179,2	63 179,2	Объект введен в эксплуатацию 5 октября 2022 года	
1.9		Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"										65 354,4	65 354,4		
		Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт"													
	ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											65 354,4	58 618,3		
1.9.1	Спортивный зал для занятий боксом по адресу: г. Чита, ул. Нагорная, 91	ООО "Сройком"	строительство	098	1102	18407115050	414	02-2	2022	2022	2022	3 570,4	3 068,1	Объект введен в эксплуатацию 30 марта 2022 года	
1.9.2	Универсальный спортивный зал в г. Краснокаменск	ООО "ДВСК"	строительство	098	1102	1840704770	414	02-2	2022	2023	2023	61 784,0	55 550,2	Объект введен в эксплуатацию в 31 января 2023 г	
1.10		Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий"										494 656,3	494 656,3		
		Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях													
	ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											494 656,3	464 804,5		
												78 394,7	78 394,7		
												2 407,8	2 407,8	Объект введен в эксплуатацию 20 февраля 2023 года, неиспользованные	
1.10.1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: п.г.т. Карымское, ул. Ленинградская, 78	ООО «АДЮКОМ»	строительство	098	1102	32303R5760	414	02	2021	2022	2023	24 000,0	663,6	остатки безвозмездных поступлений от АО "ПРИСК Соловьевский" восстановлены в 2023 году	
												14 929,1	14 929,1		
												458,6	458,6		
												67 472,4	67 472,4	Объект введен в эксплуатацию	
												2 072,5	2 072,5	30 декабря 2022 года	
												10 000,0	3 484,6	неиспользованные остатки безвозмездных поступлений от ОАО "РЖД" восстановлены в 2023 году	
1.10.2	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (п.г.т. Чернышевск, ул. Первомайская)	ООО СК «Конкурент»	строительство	098	1102	32303R5760	414	01	2021	2022	2022	8 170,4	8 170,4	поступлений от ОАО "РЖД" восстановлены в 2023 году	
												251,0	251,0		

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРВС	РДПР	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание		
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт			
1.10.3	Строительство очных школ пгт. Приаргунск Забайкальского края, на земельном участке с кадастровым номером 75:17:180130:105	ООО "Стройцентр-Иркутск"	строительство	098	0605	32303R5760	414	01	2022	2023		87 991,2	87 991,2	Государственные контракты на строительство заключены в 2022 году, со сроком исполнения 2023 год		
1.10.4	Деловая аренда по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР. 1, строение № 24	АО "Комунальник"	строительство	098	1102	32303R5760	414	01	2022	2023		124 462,3	124 462,3			
1.10.5	Сельский дом культуры в пгт Аксеново-Зиповское	ИП ЖАЛГАЛОВ Б.Б.	строительство	098	0801	32303R5760	414	01				2022	2023			65 508,5
1.11	Национальный проект "Здравоохранение"													2 200 368,9	2 200 368,9	
Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"																
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Забайкальский край)"																
	ИКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края											2 200 368,9	2 200 368,9	Государственный контракт на строительство заключен в 2022 году, со сроком исполнения 2024 год		
1.11.1	Краевая детская клиническая больница в г. Чите	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0901	164N452460	414	01	2022	2024		2 002 335,7	2 002 335,7			
				098	0901	164N452460	414	02				198 033,2	198 033,2			
1.12	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													493 627,9	492 734,9	0,0
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации																
				098	1004	17301R0820	414	01	2022	2022		436 610,0	438 961,6	Оплата выполненных работ по строительству 142 жилых помещений в п. Агинское, г. Баян, г. Борзинское, г. Ясногорское, Городском округе "Город Чита". Объекты планируются к сдаче в 2023 году		
1.12.1	Обеспечение жильем помещениями детей-сирот		строительство	098	1004	17301R0820	414	02								57 017,9
2	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края														316 514,8	312 966,7
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													316 514,8	312 966,7	
2.1.1	Предоставление жилых помещений из жилищного фонда Забайкальского края по договорам социального найма многодетным семьям		приобретение	017	1006	1730404410	412	02	2022	2022		23 114,9	23 114,9	Приобретено 3 квартиры		
2.1.2	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа		приобретение	017	0501	2820104970	412	02	2022	2022		5 561,6	5 561,6	Приобретена 1 квартира		
2.1.3	Обеспечение жильем помещениями детей-сирот		приобретение	017	1004	17301R0820	412	01	2022	2022		260 013,7	257 662,1	Приобретено 135 квартир		
				017	1004	17301R0820	412	02								27 824,6
3	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края													68 500,0	68 500,0	
3.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													68 500,0	68 500,0	
3.1.1	Реконструкция, создание и эксплуатация объектов теплообеспечения на территории п. Первомайский Шилкинского района Забайкальского края	ООО СПК "Первомайский" (по концессионному соглашению)	проектирование, строительство	099	0502	2710104117	415	02	2022	2023		68 500,0	68 500,0	Реконструкция котельной в п. Первомайске, в рамках реализации концессионного соглашения со сроком на 15 лет		
Объекты капитального строительства, мероприятия (крупные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (сведения на осуществление капитальных вложений)																
	ИТОГО по разделу													842 370,0	779 874,2	
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края													422 809,5	422 807,1	
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"													422 809,5	422 807,1	
	Региональный проект "Чистый воздух (Забайкальский край)"													422 809,5	422 807,1	
	Городской округ "Город Чита"															
1.1.1	Строительство троллейбусной линии для продления троллейбусного маршрута № 1 "Днео - Дорожная больница до п. Капитал (пересечение ул. Просторная - Карповский тракт)	МП "ДМРСУ"	строительство	098	0408	131G451080	540	01	2021	2022		186 150,4	186 148,4	Строительство завершено в 2022 году		
				098	0408	131G451080	540	02				3 331,5	3 331,5			

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	Р4Пр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2022 году		Примечание
										План по КАИП	факт	План по КАИП	факт	
1.1.2	Закрытие котельной по ул. Верхонская с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение	ООО "А.РМ-1"	строительство	046	0605	082G451080	540	01	2021	2022		67 217,2	67 217,2	Мероприятие завершено в 2022 году
1.1.3	Закрытие котельной по ул. Шилова, 99 с переводом потребителей на централизованное теплоснабжение	ООО "А.РМ-1"	строительство	046	0605	082G451080	540	01	2021	2022	2022	11 656,5	11 656,1	Мероприятие завершено в 2022 году
				046	0605	082G451080	540	02				181,8	181,8	
1.1.4	Строительство теплопостов в районе СибВО (1-ый и 2-ой этап)	АО "Томскэнергообл"	строительство	046	0605	082G451080	540	01	2021	2022	2022	152 236,7	152 236,7	Строительство завершено в 2022 году
				046	0605	082G451080	540	02				562,1	562,1	
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений)														
	ИТОГО по разделу										419 560,5	357 067,1	0,0	
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края										419 560,5	357 067,1	0,0	
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"										419 560,5	357 067,1	0,0	
	Муниципальный район "Тунгокоченский район"										63 895,1	4 290,9	0,0	
1.1.1	Реконструкция автомобильной дороги местного значения в посёлке Вершино-Даравуский, соединяющей автомобильные дороги регионального значения Шилка-Вершино-Даравуский и Вершино-Даравуский-Усугли	КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья"	реконструкция	098	0409	3320174317	522	02	2022	2023				Средства краевого бюджета были исполнены согласно актов выполненных работ.
											63 895,1	4 290,9		
Городской округ "Город Чита"											355 665,4	352 776,2	0,0	
1.1.2	Строительство подъездных дорог к школе в мкр. Октябрьский	МП "ДМРСУ"	строительство	098	0409	3320174317	522	02	2021	2022	2022	110 116,8	107 227,5	Экономия по государственному контракту. Строительство завершено в 2022 году
1.1.3	Строительство участка автомобильной дороги в мкр. Сенная падь Чита	ООО "Звезда"	строительство	098	0409	3320174317	522	02	2021	2023		22 889,3	22 889,3	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году
1.1.4	Реконструкция автомобильной дороги ул. Новобульварная от ул. Шилова до ул. Журавлева	МП "ДМРСУ"	реконструкция	098	0409	333R153940	540	02	2021	2024		222 659,3	222 659,3	Срок ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году