

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра строительства Забайкальского края

 В.А. Якимова

Отчет исполнения краевой адресной инвестиционной программы на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ														12 635 229,5	11 702 252,1	
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений)																
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края													10 036 903,5	9 121 736,8	
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"													5 579 749,7	4 686 258,5	
	Региональный проект "Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты"													1 497 776,8	1 460 387,4	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													1 497 776,8	1 460 387,4	
1.1.1	Строительство гидротехнических сооружений в г. Чита на р. Чита от моста ул. Ярославского до устья	ООО "Звезда"	строительство	098	0406	07201R0654	414	01	м	4 806	2023	2027		95 500,6	95 500,6	Контракты на строительства заключены в 2022 году срок исполнения перенесен ФОИВ на 2027 г
				098	0406	07201R0654	414	02						6 095,8	6 095,8	
				098	0406	07201A0654	414	02						4 881,4	4 881,4	
1.1.2	Реконструкция гидротехнического сооружения в г. Чите - правый берег от моста по ул. Ковыльная до моста по ул. Генерала Белика	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0655	414	01	м	3 900	2022	2027		238 208,1	238 208,0	
				098	0406	07201R0655	414	02						15 204,7	15 204,7	
				098	0406	07201A0655	414	02						145 343,4	127 954,1	
1.1.3	Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, левый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0656	414	01	м	5 180	2022	2027		153 463,0	153 463,0	
				098	0406	07201R0656	414	02						9 795,6	9 795,6	
1.1.4	Инженерная защита г. Читы от затопления паводковыми водами р. Ингода в Забайкальском крае, правый берег	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0657	414	01	м	4 737	2022	2027		211 128,6	211 128,6	
				098	0406	07201R0657	414	02						13 476,5	13 476,5	
1.1.5	Строительство инженерных сооружений для защиты пгт. Чернышевск Чернышевского района от затопления паводковыми водами реки Алеур в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0652	414	01	м	13 324	2022	2027		395 924,7	395 924,7	
				098	0406	07201R0652	414	02						25 271,9	25 271,9	
1.1.6	Строительство инженерных сооружений для защиты г. Шилка Шилкинского района от затопления паводковыми водами реки Кия в Забайкальском крае	ООО "Стройинком"	проектирование, строительство	098	0406	07201R0653	414	01	м	8 600	2022	2027		153 673,5	153 673,5	
				098	0406	07201R0653	414	02						9 809,0	9 809,0	
1.1.7	Строительство инженерных сооружений для защиты пгт Могзон Хилокского района от затопления паводковыми водами реки Хилок в Забайкальском крае	ООО "ДАЛЫГИПРОВОДХОЗ"	проектирование	098	0406	0720104102	414	02	штук	1	2024	2025		20 000,0	0,0	Расторжение государственного контракта, в связи с отрицательным заключением государственной экспертизы
1.2	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"													416 093,8	398 604,0	
	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Забайкальский край)"													416 093,8	398 604,0	
	ГКУ "Забайкальские автомобильные дороги"													416 093,8	398 604,0	
1.2.1	Реконструкция моста через р. Солонечная на км 69+173 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-009 Шелопугино-Балей	ООО "Стройдорэко"	реконструкция	098	0409	331И89Д004	414	02	пог.м	43	2024	2025	2025	106 713,2	106 713,2	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
1.2.2	Реконструкция моста через р. Урулунгуй км 49+648 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-109 Бырка-Досатуй	ООО "Строй-ДМ"	строительство	098	0409	331И89Д004	414	02	пог.м	109,436	2024	2026	2026	276 894,2	276 614,5	
1.2.3	Строительство путепровода через железную дорогу на км 0+814 автомобильной дороги 76 ОП РЗ 76К-018 Баляга - Ямаровка	ООО Смета плюс	проектирование	098	0409	334019Д003	414	07	пог.м	74,775	2024	2025	2025	3 721,4	3 511,3	
1.2.4	Выполнение инженерных изысканий, подготовки проектной и рабочей документации по объекту "Строительство автомобильной дороги Западный подъезд к пгт Чернышевск в Чернышевском районе Забайкальского края"	ООО "Елецгеоизыскания"	проектирование	098	0409	334019Д003	414	07	штук	1	2023	2025	х	6 500,0	0,0	Нарушение сроков исполнения и иных условий контракта.
1.2.5	Реконструкция моста через р. Шилка км 11+715 на автомобильной дороге 76 ОП РЗ 76К-007 Нерчинск-Шоноктуй	ООО Гипропроект	проектирование	098	0409	334019Д003	414	07	штук	1	2023	2025	2025	11 765,0	11 765,0	
1.2.6	Корректировка инженерных изысканий, проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги Ясная – Ясногорск (подъезд от автомобильной дороги федерального значения А-350 Чита – Забайкальск – Граница с Китайской Народной Республикой к п. Ясногорск) в Оловянинском районе Забайкальского края"	ООО Смета плюс	проектирование	098	0409	334019Д003	414	07	штук	1	2023	2025	х	10 500,0	0,0	Прохождение проекта в государственной экспертизе
1.3	Государственная программа Забайкальского края "Развитие транспортной системы Забайкальского края"													14 548,8	5 526,0	
														14 548,8	5 526,0	
	ГКУ "Забайкальские автомобильные дороги"													14 548,8	5 526,0	
1.3.1	Реконструкция аэропортного комплекса с. Чара (Забайкальский край)	ППК "ВСК"	реконструкция	098	0408	1320204102	414	02	тыс. кв. м	65,2	2021	2027		14 548,8	5 526,0	Финансирование на основании актов выполненных работ. Срок ввода перенесен на 2027 г
1.4	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													3 307,1	3 307,1	
	Региональный проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры"													3 307,1	3 307,1	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													3 307,1	3 307,1	
1.4.1	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин на системах централизованного водоснабжения Хилокская одиночная скважина № 66-Ч-17 (ЦРБ) городского поселения "Хилокское" муниципального района "Хилокский район"	ООО "ОРЕНБУРГЭЛЕВАТОР МЕЛЬМОНТАЖ"	строительство	098	0505	2720104102	414	02	куб.м/час	108	2022	2025	2025	2 980,1	2 980,1	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2026 году
1.4.2	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин ООО "Теплоснабжающая компания" городского поселения "Ксеньевское" муниципального района "Могочинский район"	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	2720104102	414	02	куб.м/час	1 200	2022	2024	2024	110,0	110,0	Завершено строительство в 2024 году
1.4.3	Строительство станции водоподготовки воды из артезианских скважин Ингодинский водозабор г. Чита	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	2720104102	414	02	куб.м/час	10 500	2022	2024	2024	117,0	117,0	
1.4.4	Строительство станции водоподготовки водозабора "Зыряннах" в г. Нерчинск	ООО "ТЕХНО-СФЕРА"	строительство	098	0505	2720104102	414	02	куб.м/час	600	2022	2024	2024	100,0	100,0	
1.5	Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"													42 841,0	29 170,7	
	Региональный проект "Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения Забайкальского края"													42 841,0	29 170,7	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													42 841,0	29 170,7	
1.5.1	Строительство очистных сооружений п. Тарбагатай Петровск-Забайкальского района	ООО "Сатэс-Регион"	строительство	098	0605	0820104102	414	02	куб.м/сутки	50	2021	2025	2025	26 698,4	13 028,1	Введены в эксплуатацию в 2025 году
1.5.2	Реконструкция очистных сооружений г.Хилок	ООО "Дом 2000"	реконструкция	098	0605	0820104102	414	02	куб.м/сутки	1 500	2021	2025	2025	16 142,6	16 142,6	
1.4	Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края"													711 175,2	567 883,8	
	Региональный проект "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"													447 977,5	370 652,8	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													447 977,5	370 652,8	
1.4.1	Детский сад по адресу: с. Акша		проектирование, строительство	098	0701	14201A4920	414	02	мест	159	2022	2025	х	141 635,0	141 635,0	Планируется заключение контрактов на проектирование и строительство в 2026 году
				098	0701	14201A4920	414	02						179 865,0	179 865,0	
1.4.2	Детский сад по адресу: с. Угдан	ООО "ТУБАИР"	строительство	098	0701	14201A4920	414	02	мест	110 мест	2022	2023	2024	10 458,3	10 458,3	Завершено строительство в 2024 году, введено в эксплуатацию в 2025г.
1.4.3	Детский сад по адресу: с. Смоленка, микрорайон Добротный	ООО "Геометр"	строительство	098	0701	14201A4920	414	02	мест	110	2022	2025		116 019,2	38 694,5	Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2026 год.
	Комплекс процессных мероприятий "Организация общего образования детей, в том числе предоставление мер поддержки, развитие инфраструктуры"													56 434,8	56 434,8	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													56 434,8	56 434,8	
1.4.4	Строительство школы на 250 мест в селе Александровский-завод Александрово-Заводского района Забайкальского края	ООО "Дорхан - Торговый дом"	строительство	098	0702	1440204102	414	02	мест	250	2020	2024	2024	56 434,8	56 434,8	Введен в эксплуатацию в 2024 году.
	Региональный проект "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"													140 219,7	74 253,0	
1.4.5	"Средняя общеобразовательная школа на 800 ученических мест" в городском округе "Город Чита", мкр. Каштакский"	ООО "Алюком"	строительство	098	0702	14206A3050	414	02	мест	800	2021	2025		88 659,6	65 966,7	Срок строительства спортдвора перенесен на 2026 год
				098	0702	14206A3050	414	02-2						43 273,8	0,0	
1.4.6	Школа в г. Нерчинск	ООО "Сфера"	строительство	098	0702	1440204102	414	02	мест	800	2023	2024	2024	8 286,3	8 286,3	Объект введен в эксплуатацию в 2024г. Оплата за технологическое присоединение к сетям электроснабжения
	Региональный проект "Реализация Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края"													66 543,2	66 543,2	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													66 543,2	66 543,2	
1.4.7	Кадетский корпус "Звезда" на 1000 мест	ООО "РОСИНСТАЛПРОЕКТ"	проектирование	098	0702	14205R5050	414	01	мест	1000	2024	2026	х	3 791,0	3 791,0	Проектирование завершено, оплата после положительного заключения государственной экспертизы
				098	0702	14205R5050	414	02						77,4	77,4	
1.4.8	Современный университетский кампус мирового уровня	ООО "Открытые мастерские"	проектирование	098	0706	14205R5050	414	01	кв. м	108 000	2024	2026	х	61 421,3	61 421,3	Срок выполнения проектирования до 01.07.2026 г
				098	0706	14205R5050	414	02						1 253,5	1 253,5	
1.5	Государственная программа Забайкальского края "Развитие культуры в Забайкальском крае"													193 052,6	48 186,3	
	Региональный проект "Развитие культуры"													193 052,6	48 186,3	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													193 052,6	48 186,3	
1.5.1	Реконструкция здания ГУК "Забайкальский государственный театр кукол "Тридевятое царство"	ООО "Регионстрой"	реконструкция	098	0801	1520104102	414	02	мест	150	2022	2025	2025	193 052,6	48 186,3	Перенос срока ввода в эксплуатацию на 2026 год
1.6	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													622 511,9	622 509,5	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
	Региональный проект "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа"													622 511,9	622 509,5	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													622 511,9	622 509,5	
1.6.1	Жилые помещения для детей-сирот	х	приобретение	098	1004	17201R0820	412	01	квартиры	138	2025	2025	2025	584 361,9	584 361,9	
				098	1004	17201R0820	412	02						37 299,7	37 299,7	
				098	1004	17201D0820	412	02						850,3	847,9	
1.7	Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"													42 936,8	42 936,8	
	Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие спортивной инфраструктуры"													42 936,8	42 936,8	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													42 936,8	42 936,8	
1.7.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок	ООО "Стройтехснаб"	строительство	098	1102	1840404102	414	02	кв.м	2 552,8	2023	2025	2025	42 936,8	42 936,8	Введен в эксплуатацию
1.8	Государственная программа Забайкальского края "Развитие здравоохранения Забайкальского края"													1 281 428,2	1 045 168,3	
	Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Забайкальский край)"													1 164 120,5	927 860,6	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													1 164 120,5	927 860,6	
1.8.1	Поликлиническое подразделение 1 ГУЗ "Детский клинический медицинский центр г. Чита", пос. Текстильщиков	ООО "Сфера"	проектирование, строительство	098	0902	161D153650	414	01	пос./смена	200	2023	2025	х	470 942,7	470 942,7	Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется в срок до конца июня 2026 года
				098	0902	161D153650	414	02						15 769,0	15 769,0	
				098	0902	161D1A3650	414	02						677 408,8	441 148,9	
	Региональный проект "Развитие инфраструктуры здравоохранения"													117 307,7	117 307,7	
	ГБУ "Забайкальский строительный центр "Эталон"													117 307,7	117 307,7	
1.8.2	Краевая детская клиническая больница в г. Чите	ООО "ДОМ 2000"	строительство	098	0901	16203R1110	464	01	койки	450	2022	2026		96 908,7	96 908,7	Расторжение контракта. Перенос срока ввода объекта в эксплуатацию на 2028 год
				098	0901	16203R1110	464	02						11 977,5	11 977,5	
				098	0901	16203A1110	464	02						8 421,5	8 421,5	
1.9	Государственная программа Забайкальского края "Комплексное развитие сельских территорий"													233 986,8	208 105,0	
	Региональный проект "Современный облик сельских территорий"													233 986,8	208 105,0	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													233 986,8	208 105,0	
1.9.1	Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Кыра, Кыринского района, Забайкальского края	ООО СК "Гранит"	строительство	098	1102	32205R5760	414	01	мест	200	2024	2025	2025	122 930,2	122 930,2	Завершено строительство в 2025 году, объект введен в эксплуатацию в январе 2026г
				098	1102	32205R5760	414	02						1 241,8	1 241,8	
				098	1102	32205A5760	414	02						28 534,9	2 653,1	
				098	1102	32205A5760	414	06						10 000,0	10 000,0	
				098	1102	32205A5760	414	08						6 000,0	6 000,0	
1.9.2	Строительство теплотрассы в районе улиц Горького, Березнева, Пионерская, Профсоюзная в с. Кыра, Кыринского района, Забайкальского края	ООО "Стройинком"	строительство	098	0502	32205R5760	414	01	м	1 644	2024	2025	х	37 601,9	37 601,9	Объект введен в эксплуатацию
				098	0502	32205R5760	414	02						379,8	379,8	
				098	0502	32205R5760	464	01						19 421,9	19 421,9	
				098	0502	32205R5760	464	02						196,2	196,2	
				098	0502	32205A5760	464	02						3 032,6	3 032,6	
				098	0502	32205A5760	464	06						50,0	50,0	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
1.9.3	Сельский дом культуры в пгт Аксёново-Зиловское	ИП Жалсапов Б.Б.	строительство	098	0801	32205А5760	414	02	мест	150	2022	2023	2024	23,4	23,4	Введен в эксплуатацию в 2024 году. Оплата за технологическое присоединение
1.9.4	Ледовая арена по адресу: Забайкальский край, пгт. Приаргунск, МКР. I, строение № 24	ООО "Крол"	строительство	098	1102	32205А5760	414	02	кв. м	3 129,5	2022	2025	2025	4 574,1	4 574,1	
1.10	Государственная программа Забайкальского края по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа													520 090,7	254 473,6	
	Региональный проект "Жилье (Забайкальский край)"													239 227,9	121 654,5	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													239 227,9	121 654,5	
1.10.1	Жилые помещения для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным	х	приобретение	098	0501	281И267483	412	05	помещений	17	2025	2025	2025	111 303,3	63 129,1	
				098	0501	281И267484	412	02			2025	2025	2025	127 924,6	58 525,4	
	Региональный проект "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"													280 862,8	132 819,1	
	ГКУ "Управление капитального строительства Забайкальского края"													280 862,8	132 819,1	
1.10.2	Жилые помещения для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным	х	приобретение	098	0501	2820104973	412	02	помещений	17	2025	2025	2025	280 862,8	132 819,1	
2	Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края													36 727,8	20 320,2	
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Социальная поддержка граждан"													33 977,8	17 890,2	
	Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки семьям с детьми"													33 977,8	17 890,2	
2.1.1	Жилые помещения для многодетных семей	х	приобретение	017	1006	1740504410	412	02	помещений	1	2025	2025	х	33 977,8	17 890,2	
2.2	Государственная программа Забайкальского края "Управление государственной собственностью Забайкальского края"															
	Комплекс процессных мероприятий "Повышение эффективности управления государственной собственностью Забайкальского края"													2 750,0	2 430,0	
2.2.1	Реконструкция объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ п. Лесной Городок, Читинского района, Забайкальского края	ООО "Инженерный центр Сибири"	проектирование	017	0113	1040116092	414	02	штук	1	2025	2026		1 357,5	1 097,5	Контракты заключены, срок исполнения ноябрь 2026 г
2.2.2	Реконструкция объектов электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ и ВЛ-10 кВ в сельском поселении "Сохондинское", Читинского района, Забайкальского края	ООО "Инженерный центр Сибири"	проектирование	017	0113	1040116092	414	02	штук	1	2025	2026		1 392,5	1 332,5	
3	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края													3 517 752,9	3 515 711,0	
3.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													3 517 752,9	3 515 711,0	
	Региональный проект "Проведение проектирования, строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на территории Забайкальского края"													88 225,2	88 225,2	
3.1.1	Реконструкция, создание и эксплуатация объектов теплоснабжения на территории п. Первомайский Шилкинского района Забайкальского края	ООО СПК "Первомайский" (по концессионному соглашению)	строительство	099	0502	27202R5050	415	01	МВт	70	2022	2025		40 385,4	40 385,4	Реализация в рамках концессионного соглашения - срок исполнения 2041 г
				099	0502	27202R5050	415	02						14 406,5	14 406,5	
3.1.7	Мероприятия по созданию инфраструктуры Ленд-арт парка Тужи (1 этап)		строительство	099	0502	27202R5050	464	01	Гкал/ч, м. куб./час, кВт	0,558; 13,46; 1000	2026	2026		32 764,6	32 764,6	Заключение контракта в 2026 году
				099	0502	27202R5050	464	02						668,7	668,7	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
	Региональный проект "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета"													3 006 828,7	3 006 828,7	
3.1.2	Выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проектной документации и строительство Сибирского водозабора		проектирование	099	0502	2720397504	464	02	м.куб/сутки	25 000	2025	2028	2028	260 000,0	260 000,0	Заключение контрактов в 2026 году, со сроком исполнения 2028 г
3.1.3	Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (<i>Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения г. Чита, ул. Бабушкина</i>)		проектирование	099	0502	2720397505	464	02	м.	1522,5; 47; 2010	2025	2026	2026	429 958,2	429 958,2	Заключение контрактов в 2026 году, со сроком исполнения 2028 г
3.1.4	Создание электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объекта "Современный университетский кампус мирового уровня"		проектирование, строительство	099	0502	2720397501	464	02	Мвт Гкал/час м.куб/сутки м.куб/сутки	8,063 25,046 1 128,13 814,18	2025	2028	2028	2 316 870,5	2 316 870,5	Заключение контрактов в 2026 году, со сроком исполнения 2028 г
	Региональный проект "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры"													349 740,3	347 698,4	
3.1.5	Строительство очистных сооружений в г. Балей	строительство	099	0502	2720109505	464	05	тыс. м.куб./сутки	1	2025	2026	2026	180 109,3	179 374,0	Заключение контрактов на строительство в 2026 году	
			099	0502	2720109605	464	02						114 002,0	114 002,0		
			099	0502	2720109605	464	15						573,9	573,9		
3.1.6	Строительство очистных сооружений в с. Баляга	строительство	099	0502	2720109505	464	05	тыс. м.куб./сутки	0,2	2025	2026	2026	25 987,4	24 680,8		
			099	0502	2720109605	464	02						28 748,5	28 748,5		
			099	0502	2720109505	464	14						319,2	319,2		
	Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"													72 958,7	72 958,7	
3.1.8	Модульная котельная на территории экокурорта Кука		строительство	099	0502	2740604098	464	02			2026	2026		72 958,7	72 958,7	Заключение контракта в 2026 году
4	Министерство образования Забайкальского края													465 182,6	461 957,1	
4.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края"													465 182,6	461 957,1	
	Региональный проект "Создание новых мест в общеобразовательных организациях"													298 648,8	295 457,1	
4.1.1	Школа на 560 мест ул. Нерчинско-Заводская г. Чита	ООО "Школа будущего - Чита" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	560	2025	2026		1 000,0	1 000,0	Строительство в рамках концессионного соглашения. Ввод в эксплуатацию в 2026 году
				026	0702	14206R3050 14206A3050	415	02						6 909,2	5 845,4	
4.1.2	Школа в пгт. Забайкальск	ООО "Школа будущего - Забайкальск" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	500	2023	2025	2025	770,2	770,2	Введены в эксплуатацию в 2025 году
				026	0702	14206R3050	415	02						250,2	250,2	
4.1.3	Школа в пгт. Дарасун Карымского района	ООО "Школа будущего - Дарасун" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	520	2023	2025	2025	768,8	768,8	
				026	0702	14206R3050	415	02						251,7	251,6	
4.1.4	Школа в пгт. Атамановка Читинского района	ООО "Школа будущего - Атамановка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	520	2023	2025	2025	769,7	769,7	
				026	0702	14206R3050	415	02						250,8	250,7	
4.1.5	Школа в с. Засопка Читинского района	ООО "Школа будущего - Засопка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	520	2023	2025	2025	771,2	771,2	
				026	0702	14206R3050	415	02						249,2	249,2	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
4.1.6	Школа на 250 мест по адресу: Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, ул. Садовая, 2а	ООО "Школа будущего - Смоленка" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	250	2023	2025	2025	774,5	774,5	Объект введен в эксплуатацию в 2025 году
				026	0702	14206R3050	415	02						245,9	245,9	
4.1.7	Школа на 800 мест в мкр. 7 г. Читы	ООО "Школа будущего - 7 микрорайон" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	820	2025	2026		1 000,0	1 000,0	Строительство в рамках концессионных соглашений Ввод в эксплуатацию в 2026 году
				026	0702	14206R3050 14206A3050	415	02						11 016,7	9 952,7	
4.1.8	Школа на 800 мест в мкр. Хороший	ООО "Школа будущего - Хороший" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	801	2025	2026		1 000,0	1 000,0	
				026	0702	14206R3050 14206A3050	415	02						11 016,5	9 952,7	
4.1.9	Школа на 800 мест в мкр. Романовский г. Читы	ООО "Школа будущего - Романовский" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206A3050	415	02	мест	1100	2025	2026		260 583,9	260 583,9	
4.1.10	Строительство школы на 560 мест в пгт. Агинское	ООО "Школа будущего - Агинское" (по концессионному соглашению)	строительство	026	0702	14206R3050	415	01	мест	560	2023	2025	2025	770,0	770,0	Введена в эксплуатацию
				026	0702	14206R3050	415	02						250,3	250,4	
Региональный проект "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования"														166 533,8	166 500,0	
4.1.11	Детский сад по адресу: г. Борзя, микрорайон Борзя-3	ООО "Сад будущего-Борзя"	проектирование, строительство	026	0701	14201A4920	415	02	мест	192	2025	2027		90 443,2	90 409,4	Строительство в рамках концессионного соглашения
				026	0701	14201A4920	415	07						76 090,6	76 090,6	
5	Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края													437 490,5	437 490,0	
5.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"													437 490,5	437 490,0	
	Региональный проект "Спорт – норма жизни в Забайкальском крае"													437 490,5	437 490,0	
5.1.1	Разработка проектно-сметной документации на объект: "Строительство ледовой арены в г. Краснокаменск"	ООО "ВоенПроект"	проектирование	011	1102	18201R5050	464	01	человек	350	2024	2026	х	11 146,1	11 146,0	Заключение контракта в 2026 году
				011	1102	18201R5050	464	02						227,5	227,5	
5.1.2	Лыжно-биатлонный комплекс г. Чита			011	1102	18201A1110	464	02			2026	2026		1 423,9	1 423,9	Заключение контракта на корректировку ПСД в 2026 году
5.1.3	Финансирование, создание и эксплуатация объекта спортивной инфраструктуры - "Российский центр стрельбы из лука в г. Чита"	ООО "Олимп-Спорт"	строительство	011	1102	18201R5050	415	01	кв.м	16 588	2024	2026	2026	158 442,2	158 441,8	Реализация концессионных соглашений 2024-2034 гг
				011	1102	18201R5050	415	02						3 233,5	3 233,5	
5.1.4	Финансирование, перепроектирование, реконструкция, строительство и техническое обслуживание объекта концессионного соглашения - "Дворец единоборств в г. Чита"	ООО "Дворец единоборств"	строительство	011	1102	18201R5050	415	01	кв.м	7 160	2024	2027	2027	194 374,3	194 374,3	Реализация концессионных соглашений 2024-2035 гг
				011	1102	18201R5050	415	02						3 966,8	3 966,8	
5.1.5	Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Могоча	ООО "Конкурент"	строительство	011	1102	18201A1390	464	02-2	кв.м	2 561,9	2023	2025		64 676,2	64 676,2	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2026
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества государственной собственности Забайкальского края (субсидии на осуществление капитальных вложений)																
Объекты капитального строительства, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (субсидии на осуществление капитальных вложений)																
	ИТОГО по разделу													2 598 325,9	2 580 515,3	

№ п/п	Наименование	Застройщик, подрядчик (в случае заключения государственного контракта)	Виды выполняемых работ	ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Рег. кл.	Ед. измерения	Мощность	Начало работ	Срок окончания работ		Профинансировано в 2025 г.		Примечание
												План по КАИП	Факт	План по КАИП	Факт	
1	Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края													356 950,4	339 140,0	
1.1	Государственная программа Забайкальского края "Развитие дорожного хозяйства Забайкальского края"													327 728,0	309 917,6	
1.1.1	Городской округ "Город Чита"													282 123,5	266 153,1	
1.1.1.1	Строительство улично-дорожной сети в мкр. Черемушки в г. Чите	ООО "Дорстрой"	строительство	098	0409	334029Д017	522	07	км	1,429	2024	2026	2026	51 148,9	35 178,5	
				098	0409	334029Д017	522	02						656,0	656,0	
1.1.1.2	Субсидия бюджету городского округа "Город Чита" на реконструкцию мостовых переходов в г. Чите	ООО "Забдорстрой"	реконструкция	098	0409	334029Д017	522	02	п.г.	24	2024	2025	2025	30 887,5	30 887,5	
1.1.1.3	Субсидия бюджету городского округа "Город Чита" на разработку ПСД на строительство и реконструкцию автомобильных дорог	ООО "РомГражданПроект"	проектирование	098	0409	334029Д017	522	02	штук	1	2024	2025	2025	5 522,2	5 522,2	
1.1.1.5	Строительство автомобильной дороги от проезда Рудничный до земельного участка, отведенного под строительство СПХР, включая разработку ПСД в г. Чите	ООО "РомГражданПроект"	проектирование	098	0409	334029Д017	522	02	штук	1	2024	2025	2025	4 108,9	4 108,9	
1.1.1.6	Строительство искусственных сооружений и реконструкция автомобильных дорог в городском округе "Город Чита"	ООО "Звезда"	строительство	098	0409	334029Д017	522	02	км	2,16	2024	2025	2025	189 800,0	189 800,0	
1.1.2	Нерчинский муниципальный округ													45 604,5	43 764,5	
1.1.2.1	Субсидия бюджету муниципального района "Нерчинский район" на разработку ПСД на строительство подъезда к школе	ИП Юрченко	проектирование	098	0409	334029Д017	522	07	штук	1	2025	2026	2026	13 000,0	11 160,0	
1.1.2.2	Реконструкция ул. Погодаева в г. Нерчинск	ООО "ЧИТАДОРСТРОЙ"	реконструкция	098	0409	334029Д017	522	02	км	0,964	2025	2025	2025	32 604,5	32 604,5	
1.2	Государственная программа Забайкальского края "Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края"													29 222,4	29 222,4	
1.2.1	Осуществление городским округом "Город Чита" функций административного центра (столицы) Забайкальского края	х	приобретение	098	1403	1240174521	522	02	квартиры	5	2025	2025	2025	29 222,4	29 222,4	
2	Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, информатизации и связи Забайкальского края													2 241 375,5	2 241 375,3	
2.1	Государственная программа Забайкальского края "Охрана окружающей среды"													877 577,5	877 577,5	
2.1.1	Городской округ "Город Чита"													877 577,5	877 577,5	
2.1.1.1	Газификация жилых домов, в том числе строительство сетей газоснабжения и перевод домовладений с угольного отопления на газовое	ООО "РЭКЗК"	строительство	099	0502	0814454410	540	02	497	км	2023	2027		877 577,5	877 577,5	Реализация в рамках концессионного соглашения на срок 2022-2034 гг
2.2	Государственная программа Забайкальского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края"													1 059 589,5	1 059 589,5	
2.2.1	Краснокаменский муниципальный округ													1 059 589,5	1 059 589,5	
2.2.1.1	Реконструкции магистрального водопровода в ГП Краснокаменске	ООО "Водопровод Краснокаменска"	реконструкция	099	0502	271И351540	522	01	102,348	км	2025	2028		698 629,8	698 629,8	Строительство в рамках концессионного соглашения , со сроком исполнения 2028 г
				099	0502	271И351540	522	02						360 959,7	360 959,7	
2.3	Государственная программа Забайкальского края "Энергосбережение и развитие энергетики в Забайкальском крае"													304 208,5	304 208,3	
2.3.1	Городской округ "Город Чита"													304 208,5	304 208,3	
2.3.1.1	Модернизация наружного освещения г.Чита	ООО "Светосервис Забайкалье"	Замена светильников, строительство опор	099	0505	35201R5050	522	01	штук	16 067	2023	2025	2026	301 135,5	301 135,3	Реализация в рамках концессионного соглашения на срок 2023-2037 гг
				099	0505	35201R5050	522	02						3 073,0	3 073,0	

Начальник отдела инвестиционной деятельности,
ценообразования и государственных закупок

Начальник управления жилищной политики

Заместитель министра


Б.В. Бабужапова


К.А. Шароглазова


Н.А. Щеклеина